

镇康县2017年国家电子商务进农村综合示范项目第二标段项目完成情况

示范县区	建设内容	任务目标	完成进度说明	整体情况说明	完成率	备注	
镇康县	建设镇康县物流仓储中心	6个150m ³ （高3m、面积50m ² /个）的-5℃、-18℃恒温冷库建设	包括装修与设备投入，已完成装修改造，面积共计300m ² 。	完成建设县级物流配送中心，将原边交会馆的闲置场地用来建设镇康县物流配送中心。整个物流配送中心分为综合办公区、货物安检区、冷库、物流分拨中心4个板块。	100%		
		综合办公区建设及设备配备	包括搭建与设备投入，包括电脑桌椅、电脑、沙发、灭火器等办公用品，已完成装修改造及设备，面积2000m ² 。		100%		
		物流分拨中心建设及设备配备	包括装修与设备投入，已完成装修配备，面积800m ² ，包括货物待检区、上行件存放区、下行件存放区、问题件存放区、大件货物存放区等区域，配备通道式X射线安全检查设备（SMS-100100）、办公桌、电脑、货架、灭火器、电子秤、扫码枪、打单机等设备。		100%		
	乡镇物流仓储服务站建设	乡镇冷库搭建	7个乡镇（除南伞镇）建成90m ³ 的-5℃、-18℃恒温冷库6个		完成建设6个乡镇服务站，68个村级服务点，全县74个服务站点，指导运营系统操作、快递收发以及业务叠加服务，直接服务于农村群众。	100%	南伞镇与县级中心合并建设
		乡级服务站硬件装配	完成6个乡级服务站硬件建设，含电子秤、货架、灭火器、宣传报刊架、打单机、扫码枪等	100%			
		乡级服务站装修改造	完成6个乡级服务站装修，含墙体补修、制度牌、铜牌等	100%			
		乡级服务站运营服务	完成乡级服务站配套台账、培训负责人运营服务	100%			
	村级物流配送点建设	村级服务点硬件装配	完成68个村级服务点硬件建设，含电子秤、货架、灭火器、宣传报刊架、打单机、扫码枪等		100%		
		村级服务点装修改造	完成68个村级服务点装修，含墙体补修、制度牌、铜牌等		100%		
		村级服务点运营服务	完成村级服务点配套台账、培训负责人运营服务		100%		
	县乡村三级物流配送体系软件建设	系统建设运营	完成系统搭建、74个乡镇（镇）、村级站点操作培训指导及启动运营。	严格依照项目工作要求，建成三级物流配送系统，为示范县项目的数据上报提供统计平台。	100%		